

**DAFTAR REALISASI FISIK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN SANUR KECAMATAN DENPASAR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Daftar SP2D					Daftar Kontrak					Daftar Realisasi Fisik Pekerjaan		Fisik 100%
	Kode	Nama Kegiatan	Nomor	Tanggal	Nilai SP2D	Nomor	Tanggal	Nilai Kontrak	Nama pekerjaan	Nama Pelaksana	Nomor	Tanggal Berita Acara Pemeriksaan Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5.2.04.01.01.0005	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	04770/SP2D/LS/7.01.0.00.0.00.03./B02/2021	16/07/2021	175,131,000	027/32/V/PA/PPK/2021	18 Mei 2021	175,131,000	Belanja Modal Jalan Desa (Pemappingan Jalan Lingkungan Semawang)	PT. Bayu Perdana Konstruksi	027/59/PPK/VI/2021	11 Juni 2021	100%
2	5.2.04.03.02.0004	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11902/SP2D/LS/7.01.0.00.0.00.03./B02/2021	6/12/2021	187,605,000	027/262/X/PA/PPK/2021	25 Oktober 2021	187,605,000	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya (Belanja Modal Pengadaan Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan Semawang)	CV. Bayu Utama	027/323/PPK/XI/2021	23 Nopember 2021	100%